

# Checklista för ostörd jordprovtagning

## Bilaga 1

- Provtagning utförs enligt beskrivning i fälthandboken!
- Transport av provlådan till laboratoriet skall ske på ett sådant sätt att proven ej utsätts för uttorkning, frost eller stötar!
- Nedanstående kontrollpunkter verifieras vid varje provtagningsomgång och protokollet bifogas till laboratoriet!
- Observera att ett protokoll skall ifyllas per provlåda.

### Transportlådan skall vara tydligt märkt med:

**Sign./OK**

DENNA SIDA UPP!	
AKTAS FÖR STÖTAR!	
FÅR EJ UTSÄTTAS FÖR FROST!	

### Följande skall vara utfört:

**Sign./OK**

Ytterröret är urtorkat (olja får ej vara kvar i röret)	
Provtagningen är utförd enligt fälthandboken (sid 8:4 – 8:10)	
Protokoll är ifyllt enligt fälthandboken (sid 8:11) och bifogat i provlådan	
Provlådans inredning är intakt	
Provburkarna står stabilt i provlådan	
Provlådan har inte transporterats på borrhandsvagnen	
Anmärkning:	

### Fyll i följande information:

Objekt:	Borrhål:	Datum:
Ansvarig fältgeotekniker:	Företag:	Tel:
Ansvarig handläggare:	Företag:	Tel:
Provlådans returadress:		

### Laboratoriets anteckningar:

Provlådan ankom:	Leveranssätt:
------------------	---------------

**Sign./OK**

Provlådans märkning		
Provtuberna fixerade i lådan		
Övriga noteringar:		
Ansvarig lab.tekniker:	Laboratorium:	Tel: